

4.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 04/18 i 36/18 i Službene novine Grada Kastva 05/20 i 03/21) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 9. sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

Gradsko vijeće Grada Kastva usvojilo je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu.

KLASA:021-05/22-01/03

URBROJ:2170-05-05/01-22-8

Kastav, 28. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

**Predsjednica Gradskog vijeća
Mirela Smojver, dipl. iur.**

- 4.1.** Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 04/18 i 36/18 i Službene novine Grada Kastva 5/20 i 03/21), Gradonačelnik Grada Kastva izradio je dana 15. travnja 2022. godine

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2021. godinu

Izvrješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Službene novine Grada Kastva br. 12/20, 6/21), u daljnjem tekstu: Program građenja, utvrđuje se izvršenje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine kako slijedi:

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA - PRIHODI	PLANIRANO U 2021.	OSTVARENO U 2021.	POVEĆANJE/SMANJENJE	INDEKS
Prihod iz komunalnog doprinosa	2.500.000,00 kn	2.716.123,04 kn	216.123,04	108,64
Prihod iz komunalnog doprinosa – prijenos iz 2020.	173.585,64 kn	173.585,64 kn	0,00	100,00
Prihod iz komunalne naknade	185.166,47 kn	185.166,47 kn	0,00	100,00
Prihod iz naknade za koncesiju	10.000,00 kn	8.565,00 kn	0,00	85,65
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	907.582,98 kn	685.396,98 kn	222.186,00	75,51
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje – prijenos iz 2020.	131.117,02 kn	131.117,02 kn	0,00	100,00
Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	75.000,00 kn	75.016,50 kn	+16,50	100,02
Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – prijenos iz 2020	11.085,29 kn	11.085,29 kn	0,00	100
Prihod iz vodnog doprinosa	20.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00	0
Prihod iz vodnog doprinosa – prijenos iz 2020.	37.224,55 kn	37.224,55 kn	0,00	100
Prihod iz fondova Europske unije	1.572.869,75 kn	1.255.062,40 kn	-317.807,35	79,79
Prihod iz proračuna	3.249.568,30 kn	1.369.833,07 kn	-1.879.735,23	42,15
UKUPNO:	8.873.200,00 kn	6.648.175,96 kn	-2.555.966,32	74,92

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA-RASHODI	PLANIRANO U 2021.	IZVRŠENO U 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS
Nerazvrstane ceste	1.086.000,00	829.436,05	-256.563,95	76,38
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	3.950.600,00	2.395.320,17	-1.555.279,83	60,63
Javna parkirališta	633.000,00	632.062,69	-937,31	99,85
Javne zelene površine	1.989.500,00	1.227.563,09	-761.936,91	61,70
Gradevine i uređaji javne namjene	73.000,00*	75.020,25	2.020,25	102,76
Javna rasvjeta	100.000,00	99.686,88	-313,12	99,69
Groblje	1.038.700,00	38.623,13	-1.000.076,87	3,72
UKUPNO:	8.873.200,00	5.297.712,26	-3.595.487,74	59,70

Izvršenje programa građenja po vrstama građevina komunalne infrastrukture prikazan je u nastavku:
NERAZVRSTANE CESTE

NERAZVRSTANE CESTE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRAN O (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građ. područja				
R0283	Projektna dokumentacija ceste u RZ Žegoti I. faza - GMU3b	iz proračuna	42.000,00	17.500,00	Djelomično izvršeno
R0278	Idejni projekt prometnice Kudeji - Šajino SU2 unutar UPU 8b	iz proračuna	7.000,00	0,00	Nije izvršeno
	Ukupno		49.000,00	17.500,00	
	Nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja				
R0285	Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 526.784,59 kn te iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 86.101,79 kn	620.000,00	612.886,38	Izvršeno
R0533	Dodatna ulaganja - uređenje prometa u ulici Jurjeniči	iz proračuna	102.500,00	100.818,74	Izvršeno
R0537	Izrada projektne dokumentacije - rekonstrukcija nerazvrstane ceste KA-02	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 203.666,81 kn te iz komunalne naknade u iznosu od 294.627,75	64.500,00	16.625,00	Djelomično izvršeno
R0554	Izrada projektne dokumentacije – cesta Štivar – Miserkino	iz proračuna	150.000,00	0,00	Nije izvršeno
R0535	Zemljište za nerazvrstane ceste	iz proračuna	100.000,00	81.605,93	Izvršeno
	Ukupno		1.037.000,00	811.936,05	

SVEUKUPNO	1.086.000,00	829.436,05
------------------	---------------------	-------------------

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

O JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRAN O (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0297	Dodatna ulaganja na pješačkim stazama	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 60.337,40 kn, te iz proračuna u iznosu od 35.261,00 kn	100.000,00	95.598,40	Izvršeno
R0440	Dodatna ulaganja na trgu Lokvina	iz fondova Europske unije 1.255.062,40 kn, iz vodnog doprinosa 37.224,55 kn, iz komunalnog doprinosa 20.000,00 kuna, te iz proračuna u iznosu od 719.726,57 kn	3.582.000,00	2.032.013,52	Djelomično izvršeno
R0527	Dodatna ulaganja – uređenje nogostupa prema Novom groblju Kastav	iz proračuna	18.600,00	18.588,75	Izvršeno
R0566	Dodatna ulaganja – nogostup 111. brigade	iz komunalnog doprinosa	250.000,00	249.119,50	Izvršeno

SVEUKUPNO	3.950.600,00	2.395.320,17
------------------	---------------------	---------------------

JAVNA PARKIRALIŠTA

JAVNA PARKIRALIŠTA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRAN O (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0508	Dodatna ulaganja na parkiralištima na području Grada	iz komunalnog doprinosa	633.000,00	632.062,69	Izvršeno

SVEUKUPNO	633.000,00	632.062,69
------------------	-------------------	-------------------

JAVNE ZELENE POVRŠINE

JAVNE ZELENE POVRŠINE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRAN O (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0512	Dodatna ulaganja na površini javne namjene u Dolnjim Turkima	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 552.209,43 kn	1.250.000,00	552.209,43	Djelomično izvršeno
R0446	Dodatna ulaganja na šetnicama	iz proračuna	15.000,00	1.999,95	Izvršeno
R0450	Projektna dokumentacija za javne površine	iz proračuna	90.000,00	60.375,00	Izvršeno
R0563	Dodatna ulaganja na sportskom igralištu Petar Jurčić	iz komunalnog doprinosa	231.500,00	230.384,96	Izvršeno
R0546	Dodatna ulaganja na površini javne namjene u Žegotima	iz proračuna	86.000,00	85.625,00	Izvršeno
R0605	Dodatna ulaganja na zelenim površinama	iz proračuna	67.000,00	67.000,00	Izvršeno
R0569	Dodatna ulaganja na površini javne namjene u sportskoj zoni	iz komunalnog doprinosa	250.000,00	229.968,75	Izvršeno

SVEUKUPNO	1.989.500,00	1.227.563,09
------------------	---------------------	---------------------

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRAN O (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0421	Komunalna oprema	iz proračuna	53.000,00*	55.332,75	Izvršeno
R0513	Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama	iz proračuna	20.000,00	19.687,50	Izvršeno

SVEUKUPNO	73.000,00	75.020,25
------------------	------------------	------------------

*II. izmjenama programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2021. godinu planirano 53.000,00 kn, preraspodjelom proračuna povećano na 55.400,00 kn

JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRAN O (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0442.1 i R0442.2	Proširenje javne rasvjete	iz proračuna u iznosu od 89.686,88 kn, iz komunalnog doprinosa u iznosu od 1.435,00 kn, te iz naknade za koncesiju u iznosu od 8.565,00 kn	100.000,00	99.686,88	Izvršeno

SVEUKUPNO	100.000,00	99.686,88
------------------	-------------------	------------------

GROBLJE

GROBLJE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRAN O (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0517	Projektna dokumentacija - II. faza ukopnih polja	iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	12.500,00	12.500,00	Izvršeno
R0518.1	Dodatna ulaganja na platou Novog groblja Kastav	iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	18.700,00	18.623,13	Izvršeno
R0287.1	Izgradnja ukopnih polja – I.faza	iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	7.500,00	7.500,00	Izvršeno
R0287	Izgradnja ukopnih polja - II. faza (prijelazna investicija)	iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	1.000.000,00	0,00	Nije izvršeno

SVEUKUPNO	1.038.700,00	38.623,13
------------------	---------------------	------------------

Sastavni dio Izvješća o izvršenju Programa građenja je i Izvješće Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu kojim se utvrđuje izvršenje građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca kako slijedi:

GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRAN O (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0516 i R0516.1	Izgradnja reciklažnog dvorišta	Iz proračuna	1.000.000,00	0,00	Nije izvršeno
R0520	Kapitalne pomoći - projekt izgradnje sortirnice	Iz proračuna	250.000,00	84.199,79	Djelomično izvršeno

SVEUKUPNO	1.250.000,00	84.199,79
------------------	---------------------	------------------

Za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.873.200,00 kuna. Prema ovom Izvješću, u 2021. godini utrošeno je 5.297.712,26 kuna, od čega 2.502.302,32 kuna iz komunalnog doprinosa, 8.565,00 kuna sredstava iz naknade za koncesiju, 38.623,13 kuna iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, 86.101,79 kuna iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 37.224,55 kuna iz vodnog doprinosa, 1.255.062,40 kuna iz fondova europske unije te 1.369.833,07 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Prihod od sredstava komunalnog doprinosa u 2021. godini ostvaren je u iznosu od 2.889.708,68 kuna pribrajanjem i prenesenih sredstava iz 2020 godine u iznosu od 173.585,64 kune. Više ostvareni prihod komunalnog doprinosa od 387.406,36 kuna utrošit će se 2022. godini.

Prihod naknade za koncesije ostvaren je u iznosu od 8.565,00 kuna i u cijelosti je utrošen.

Prihod komunalne naknade u ovom Programu ostvaren je u iznosu od 185.166,47 kuna i u cijelosti je neutrošen, te će se utrošiti u narednoj godini.

Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru uprihodovan je u iznosu od 86.101,79 kuna i u cijelosti je utrošen.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ostvarena je u iznosu od 816.514,00 kuna, uvećana za prebačen više ostvareni prihod naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje od 131.117,02 kuna iz 2020. godine, a utrošena je u iznosu od 38.623,13 kuna. Više ostvareni prihod naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu od 777.890,87 kuna utrošit će se 2022. godine.

Prihod iz vodnog doprinosa uprihodovan je u iznosu od 37.224,55 kuna i u cijelosti je utrošen.

Prihod iz fondova europske unije uprihodovan je u iznosu od 1.255.062,40 kuna i u cijelosti je utrošen.

KLASA:363-01/20-01/102
URBROJ:2170-05-01/01-22-4
Kastav, 15. travnja 2022.

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA
Matej Mostarac