

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

1.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 04/18 i 36/18 i „Službene novine Grada Kastva“ br. 5/20 i 03/21), Gradonačelnik Grada Kastva izradio je dana 13. travnja 2023. godine

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinu

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Grada Kastva“ br. 10/21, 05/22 i 11/22) (u daljnjem tekstu: Program građenja), utvrđuje se izvršenje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine kako slijedi:

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA - PRIHODI	PLANIRANO U 2022.	OSTVARENO U 2022.	RAZLIKA	INDEKS
Prihod iz komunalnog doprinosa	3.000.000,00 kn	4.902.781,97 kn	1.902.781,97	163,43
Prihod iz komunalnog doprinosa - prijenos iz 2021.	387.406,36 kn	387.406,36 kn	0,00	100,00
Prihod iz komunalne naknade	919.640,41 kn	825.096,41 kn	-94.544,00	90,00
Prihod iz naknade za koncesiju	10.000,00 kn	7.887,50 kn	-2.112,50	78,88
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	1.000.000,00 kn	415.360,77 kn	- 584.639,23	41,54
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje - prijenos iz 2021.	777.890,87 kn	777.890,87 kn	0,00	100,00
Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	60.000,00 kn	46.201,59 kn	-13.798,41	77,01
Prihod iz proračuna	1.298.625,00 kn	942.981,21 kn	- 355.643,79	72,62
UKUPNO:	7.453.562,64 kn	8.320.356,10 kn	866.793,46	112,0

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA-RASHODI	PLANIRANO U 2022.	PLAN S UKLJUČENOM PRERASPODJELOM 2022.	IZVRŠENO U 2022.	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	3	3-2	3/2
Nerazvrstane ceste	1.658.062,64	1.663.592,12	1.215.296,75	-448.295,37	73,06
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	255.000,00	255.000,00	154.061,81	-100.938,19	60,42
Javna parkirališta	115.000,00	115.000,00	109.224,00	-5.776,00	94,98
Javne garaže	90.000,00	90.000,00	86.250,00	-3.750,00	95,84
Javne zelene površine	780.000,00	780.000,00	752.660,80	-27.339,20	96,50
Građevine i uređaji javne namjene	786.500,00	786.500,00	769.821,65	-16.678,35	97,88
Javna rasvjeta	270.000,00	270.000,00	148.464,88	-121.535,12	54,99
Groblje	3.499.000,00	3.499.000,00	2.981.233,51	-517.766,49	85,21
UKUPNO:	7.453.562,64	7.459.092,12	6.217.013,40	-1.242.078,72	83,35

Izvršenje programa građenja po vrstama građevina komunalne infrastrukture prikazan je u nastavku:

NERAZVRSTANE CESTE

NERAZVRSTANE CESTE					
POZ. PRO- RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO SA PRERASPODJELOM (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova grad. područja				
R0622	Cesta GMU3b - pripremni radovi	iz komunalnog doprinosa	255.529,48	255.529,48	Izvršeno
R0283	Projektna dokumentacija ceste u RZ Žegoti - GMU3b	iz komunalnog doprinosa	25.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0278	Idejni projekt prometnice Kudeji - Šajino SU2 unutar UPU 8b	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 5.000,00 kuna te iz komunalne naknade u iznosu od 1.375,00	6.875,00	6.875,00	Izvršeno
	Ukupno		287.404,48	262.404,48	
	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja				
R0285	Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 111.055,35 kn, iz komunalne naknade u iznosu od 366.000,00 kuna te iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 46.201,59 kn	620.000,00	523.256,94	Djelomično izvršeno
R0534	Dodatna ulaganja na podiznom stupiću	iz komunalnog doprinosa	40.000,00	39.422,00	Izvršeno
R0537	Izrada projektne dokumentacije - rekonstrukcija nerazvrstane ceste KA-02	iz proračuna	48.000,00	37.500,00	Djelomično izvršeno
R0638	Izrada projektne dokumentacije - cesta OU19	iz proračuna	60.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0647 i R0647.1	Dodatna ulaganja na uređenju prometne signalizacije u Rešetarima	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 53.500,00 kn, iz proračuna u iznosu od 131.287,50 kuna	185.000,00	184.787,50	Izvršeno
R0647.2	Dodatna ulaganja na uređenju prometne signalizacije u ulici Put Srdočen	iz proračuna	38.000,00	37.893,75	Izvršeno
R0647.3	Dodatna ulaganja na uređenju prometne signalizacije u Rubešima	iz proračuna	30.000,00	29.075,00	Izvršeno
R0649	Idejni projekt prometnice SU2 unutar UPU5	iz proračuna	40.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0670	Idejni projekt - okretište Rešetari	iz proračuna	11.250,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0554	Izrada projektne dokumentacije - cesta Štivar - Miserkino	iz proračuna	150.000,00	11.250,00	Djelomično izvršeno
R0535	Zemljište za nerazvrstane ceste	iz komunalnog doprinosa	153.937,64	80.332,08	Djelomično izvršeno
	Ukupno		1.376.187,64	952.892,27	
SVEUKUPNO			1.663.592,12	1.215.296,75	

**JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE
DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA**

O JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0297	Dodatna ulaganja na pješačkim stazama	iz komunalne naknade u iznosu od 141.625,00 kn, te iz proračuna u iznosu od 12.436,81 kn	155.000,00	154.061,81	Izvršeno
R0669	Izrada projektne dokumentacije - Trg Istarske vile	iz proračuna	100.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
SVEUKUPNO			255.000,00	154.061,81	

JAVNA PARKIRALIŠTA

JAVNA PARKIRALIŠTA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0508	Dodatna ulaganja na parkiralištima na području Grada	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 54.083,59 kuna te iz komunalne naknade u iznosu od 55.140,41 kunu	115.000,00	109.224,00	Izvršeno
SVEUKUPNO			115.000,00	109.224,00	

JAVNE GARAŽE

JAVNE GARAŽE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0303	Projektna dokumentacija garaže u Kastvu	iz komunalnog doprinosa	90.000,00	86.250,00	Djelomično izvršeno
SVEUKUPNO			90.000,00	86.250,00	

JAVNE ZELENE POVRŠINE

JAVNE ZELENE POVRŠINE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0512	Dodatna ulaganja na površini javne namjene u Dolnjim Turkima	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 637.363,30 kn	638.000,00	637.363,30	Izvršeno
R0450	Projektna dokumentacija za javne površine	Iz komunalne naknade	42.000,00	24.375,00	Izvršeno
R0605	Dodatna ulaganja na zelenim površinama	iz komunalne naknade	100.000,00	90.922,50	Izvršeno
SVEUKUPNO			780.000,00	752.660,80	

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0421	Komunalna oprema	iz komunalne naknade	50.000,00	54.492,50	Izvršeno
R0513	Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama	iz komunalne naknade	20.000,00	11.666,00	Izvršeno
R0302	Autobusne čekaonice	Iz komunalne naknade	40.000,00	29.500,00	Izvršeno
R0616 i R0616.1	Dodatna ulaganja - postava poluukopanih spremnika	iz proračuna	620.000,00	618.163,15	Izvršeno
R0616.2	Izrada pripreme dokumentacije - poluukopani spremnici	iz proračuna	50.000,00	49.500,00	Izvršeno
R0616.3	Usluge arheološkog nadzora - postava spremnika	iz proračuna	6.500,00	6.500,00	Izvršeno

SVEUKUPNO	786.500,00	769.821,65
------------------	-------------------	-------------------

JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0617	Izrada projektne dokumentacije - javna rasvjeta u staroj jezgri	iz komunalnog doprinosa	120.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0442.1 i	Proširenje javne rasvjete	iz komunalne naknade u iznosu od 50.000,00 kn, iz komunalnog doprinosa u iznosu od 90.577,38 kn, te iz naknade za koncesiju u iznosu od 7.887,50 kn	150.000,00	148.464,88	Izvršeno

SVEUKUPNO	270.000,00	148.464,88
------------------	-------------------	-------------------

GROBLJE

GROBLJE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0517	Projektna dokumentacija - III. faza ukopnih polja	iz komunalnog doprinosa	84.000,00	73.750,00	Djelomično izvršeno
R0518.1	Izgradnja ukopnih polja - II.faza (prijelazna investicija)	iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu od 1.193.251,64kn i iz komunalnog doprinosa u iznosu od 73.750,00	3.415.000,00	2.907.483,51	Djelomično izvršeno

SVEUKUPNO	3.499.000,00	2.981.233,51
------------------	---------------------	---------------------

Za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.453.562,64 kuna. Prema ovom Izvješću, u 2022. godini utrošeno je 6.217.013,40 kuna, od čega 3.201.595,05 kuna iz komunalnog doprinosa, 7.887,50 kuna sredstava iz naknade za koncesiju, 1.193.251,64 kuna iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, 46.201,59 kuna iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, te 942.981,21 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Prihod od sredstava komunalnog doprinosa u 2022. godini ostvaren je u iznosu od 5.290.188,33 kuna pribrajanjem i prenesenih sredstava iz 2021. godine u iznosu od 387.406,36 kune. Više ostvareni prihod komunalnog doprinosa od 2.088.593,28 kuna utrošit će se u 2023. godini. Prihod naknade za koncesije ostvaren je u iznosu od 7.887,50 kuna i u cijelosti je utrošen.

Prihod komunalne naknade u ovom Programu ostvaren je u iznosu od 825.096,41 kuna i u cijelosti je utrošen.

Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru uprihodovan je u iznosu od 46.201,59 kuna i u cijelosti je utrošen.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ostvarena je u iznosu od 415.360,77 kuna, uvećana za prebačen više ostvareni prihod naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje od 777.890,87 kuna iz 2021. godine, a utrošena je u cijelosti.

KLASA: 363-01/23-01/16

URBROJ: 2170-07-03/01-22-1

Kastav, 13. travnja 2023.

Gradonačelnik Grada Kastva

Matej Mostarac