



# SLUŽBENE NOVINE

## GRADA KASTVA

---

Godina V - broj 13.

Utorak, 19. prosinca 2023.

ISSN 2670-8604

---

### SADRŽAJ

#### GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinu . . . 2
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinu. . 7

## GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

### 1.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 04/18 i 36/18 i „Službene novine Grada Kastva“ br. 5/20 i 03/21), Gradonačelnik Grada Kastva izradio je dana 13. travnja 2023. godine

#### IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2022. godinu

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Grada Kastva“ br. 10/21, 05/22 i 11/22) (u daljnjem tekstu: Program građenja), utvrđuje se izvršenje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine kako slijedi:

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA - PRIHODI	PLANIRANO U 2022.	OSTVARENO U 2022.	RAZLIKA	INDEKS
Prihod iz komunalnog doprinosa	3.000.000,00 kn	4.902.781,97 kn	1.902.781,97	163,43
Prihod iz komunalnog doprinosa - prijenos iz 2021.	387.406,36 kn	387.406,36 kn	0,00	100,00
Prihod iz komunalne naknade	919.640,41 kn	825.096,41 kn	-94.544,00	90,00
Prihod iz naknade za koncesiju	10.000,00 kn	7.887,50 kn	-2.112,50	78,88
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	1.000.000,00 kn	415.360,77 kn	- 584.639,23	41,54
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje - prijenos iz 2021.	777.890,87 kn	777.890,87 kn	0,00	100,00
Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	60.000,00 kn	46.201,59 kn	-13.798,41	77,01
Prihod iz proračuna	1.298.625,00 kn	942.981,21 kn	- 355.643,79	72,62
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.453.562,64 kn</b>	<b>8.320.356,10 kn</b>	<b>866.793,46</b>	<b>112,0</b>

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA-RASHODI	PLANIRANO U 2022.	PLAN S UKLJUČENOM PRERASPODJELOM 2022.	IZVRŠENO U 2022.	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	3	3-2	3/2
Nerazvrstane ceste	1.658.062,64	1.663.592,12	1.215.296,75	-448.295,37	73,06
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	255.000,00	255.000,00	154.061,81	-100.938,19	60,42
Javna parkirališta	115.000,00	115.000,00	109.224,00	-5.776,00	94,98
Javne garaže	90.000,00	90.000,00	86.250,00	-3.750,00	95,84
Javne zelene površine	780.000,00	780.000,00	752.660,80	-27.339,20	96,50
Građevine i uređaji javne namjene	786.500,00	786.500,00	769.821,65	-16.678,35	97,88
Javna rasvjeta	270.000,00	270.000,00	148.464,88	-121.535,12	54,99
Groblje	3.499.000,00	3.499.000,00	2.981.233,51	-517.766,49	85,21
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.453.562,64</b>	<b>7.459.092,12</b>	<b>6.217.013,40</b>	<b>-1.242.078,72</b>	<b>83,35</b>

Izvršenje programa građenja po vrstama građevina komunalne infrastrukture prikazan je u nastavku:

### NERAZVRSTANE CESTE

NERAZVRSTANE CESTE					
POZ. PRO- RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO SA PRERASPODJELOM (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
	<b>Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova grad. područja</b>				
R0622	Cesta GMU3b - pripremni radovi	iz komunalnog doprinosa	255.529,48	255.529,48	Izvršeno
R0283	Projektna dokumentacija ceste u RZ Žegoti - GMU3b	iz komunalnog doprinosa	25.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0278	Idejni projekt prometnice Kudeji - Šajino SU2 unutar UPU 8b	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 5.000,00 kuna te iz komunalne naknade u iznosu od 1.375,00	6.875,00	6.875,00	Izvršeno
	<b>Ukupno</b>		<b>287.404,48</b>	<b>262.404,48</b>	
	<b>Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja</b>				
R0285	Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 111.055,35 kn, iz komunalne naknade u iznosu od 366.000,00 kuna te iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 46.201,59 kn	620.000,00	523.256,94	Djelomično izvršeno
R0534	Dodatna ulaganja na podiznom stupiću	iz komunalnog doprinosa	40.000,00	39.422,00	Izvršeno
R0537	Izrada projektne dokumentacije - rekonstrukcija nerazvrstane ceste KA-02	iz proračuna	48.000,00	37.500,00	Djelomično izvršeno
R0638	Izrada projektne dokumentacije - cesta OU19	iz proračuna	60.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0647 i R0647.1	Dodatna ulaganja na uređenju prometne signalizacije u Rešetarima	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 53.500,00 kn, iz proračuna u iznosu od 131.287,50 kuna	185.000,00	184.787,50	Izvršeno
R0647.2	Dodatna ulaganja na uređenju prometne signalizacije u ulici Put Srdočen	iz proračuna	38.000,00	37.893,75	Izvršeno
R0647.3	Dodatna ulaganja na uređenju prometne signalizacije u Rubešima	iz proračuna	30.000,00	29.075,00	Izvršeno
R0649	Idejni projekt prometnice SU2 unutar UPU5	iz proračuna	40.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0670	Idejni projekt - okretište Rešetari	iz proračuna	11.250,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0554	Izrada projektne dokumentacije - cesta Štivar - Miserkino	iz proračuna	150.000,00	11.250,00	Djelomično izvršeno
R0535	Zemljište za nerazvrstane ceste	iz komunalnog doprinosa	153.937,64	80.332,08	Djelomično izvršeno
	<b>Ukupno</b>		<b>1.376.187,64</b>	<b>952.892,27</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>1.663.592,12</b>	<b>1.215.296,75</b>	

**JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE  
DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA**

O JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0297	Dodatna ulaganja na pješačkim stazama	iz komunalne naknade u iznosu od 141.625,00 kn, te iz proračuna u iznosu od 12.436,81 kn	155.000,00	154.061,81	Izvršeno
R0669	Izrada projektne dokumentacije - Trg Istarske vile	iz proračuna	100.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>255.000,00</b>	<b>154.061,81</b>	

**JAVNA PARKIRALIŠTA**

JAVNA PARKIRALIŠTA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0508	Dodatna ulaganja na parkiralištima na području Grada	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 54.083,59 kuna te iz komunalne naknade u iznosu od 55.140,41 kunu	115.000,00	109.224,00	Izvršeno
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>115.000,00</b>	<b>109.224,00</b>	

**JAVNE GARAŽE**

JAVNE GARAŽE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0303	Projektna dokumentacija garaže u Kastvu	iz komunalnog doprinosa	90.000,00	86.250,00	Djelomično izvršeno
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>90.000,00</b>	<b>86.250,00</b>	

**JAVNE ZELENE POVRŠINE**

JAVNE ZELENE POVRŠINE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0512	Dodatna ulaganja na površini javne namjene u Dolnjim Turkima	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 637.363,30 kn	638.000,00	637.363,30	Izvršeno
R0450	Projektna dokumentacija za javne površine	Iz komunalne naknade	42.000,00	24.375,00	Izvršeno
R0605	Dodatna ulaganja na zelenim površinama	iz komunalne naknade	100.000,00	90.922,50	Izvršeno
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>780.000,00</b>	<b>752.660,80</b>	

**GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0421	Komunalna oprema	iz komunalne naknade	50.000,00	54.492,50	Izvršeno
R0513	Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama	iz komunalne naknade	20.000,00	11.666,00	Izvršeno
R0302	Autobusne čekaonice	Iz komunalne naknade	40.000,00	29.500,00	Izvršeno
R0616 i R0616.1	Dodatna ulaganja - postava poluukopanih spremnika	iz proračuna	620.000,00	618.163,15	Izvršeno
R0616.2	Izrada pripreme dokumentacije - poluukopani spremnici	iz proračuna	50.000,00	49.500,00	Izvršeno
R0616.3	Usluge arheološkog nadzora - postava spremnika	iz proračuna	6.500,00	6.500,00	Izvršeno

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>786.500,00</b>	<b>769.821,65</b>
------------------	-------------------	-------------------

**JAVNA RASVJETA**

JAVNA RASVJETA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0617	Izrada projektne dokumentacije - javna rasvjeta u staroj jezgri	iz komunalnog doprinosa	120.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0442.1 i	Proširenje javne rasvjete	iz komunalne naknade u iznosu od 50.000,00 kn, iz komunalnog doprinosa u iznosu od 90.577,38 kn, te iz naknade za koncesiju u iznosu od 7.887,50 kn	150.000,00	148.464,88	Izvršeno

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>270.000,00</b>	<b>148.464,88</b>
------------------	-------------------	-------------------

**GROBLJE**

GROBLJE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0517	Projektna dokumentacija - III. faza ukopnih polja	iz komunalnog doprinosa	84.000,00	73.750,00	Djelomično izvršeno
R0518.1	Izgradnja ukopnih polja - II.faza (prijelazna investicija)	iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu od 1.193.251,64kn i iz komunalnog doprinosa u iznosu od 73.750,00	3.415.000,00	2.907.483,51	Djelomično izvršeno

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.499.000,00</b>	<b>2.981.233,51</b>
------------------	---------------------	---------------------

Za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.453.562,64 kuna. Prema ovom Izvješću, u 2022. godini utrošeno je 6.217.013,40 kuna, od čega 3.201.595,05 kuna iz komunalnog doprinosa, 7.887,50 kuna sredstava iz naknade za koncesiju, 1.193.251,64 kuna iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, 46.201,59 kuna iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, te 942.981,21 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Prihod od sredstava komunalnog doprinosa u 2022. godini ostvaren je u iznosu od 5.290.188,33 kuna pribrajanjem i prenesenih sredstava iz 2021. godine u iznosu od 387.406,36 kune. Više ostvareni prihod komunalnog doprinosa od 2.088.593,28 kuna utrošit će se u 2023. godini. Prihod naknade za koncesije ostvaren je u iznosu od 7.887,50 kuna i u cijelosti je utrošen.

Prihod komunalne naknade u ovom Programu ostvaren je u iznosu od 825.096,41 kuna i u cijelosti je utrošen.

Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru uprihodovan je u iznosu od 46.201,59 kuna i u cijelosti je utrošen.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ostvarena je u iznosu od 415.360,77 kuna, uvećana za prebačen više ostvareni prihod naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje od 777.890,87 kuna iz 2021. godine, a utrošena je u cijelosti.

*KLASA: 363-01/23-01/16*

*URBROJ: 2170-07-03/01-22-1*

*Kastav, 13. travnja 2023.*

Gradonačelnik Grada Kastva

**Matej Mostarac**

**2.**

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 04/18 i 36/18 i „Službene novine Grada Kastva“ br. 5/20 i 03/21), Gradonačelnik Grada Kastva izradio je dana 12. travnja 2023. godine

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa održavanja komunalne**  
**infrastrukture na području Grada Kastva za 2022.**  
**godinu**

Izvjeshćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Grada Kastva“ broj 10/21, 5/22 i 11/22)(u nastavku: Program) utvrđuje se izvršenje poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine kako slijedi:

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA - PRIHODI	PLANIRANO U 2022.	PLANIRANO ZA PROGRAM ODRŽAVANJA	OSTVARENO KROZ PROGRAM 2022.	RAZLIKA	INDEKS
Komunalna naknada	5.176.000,00 kn	4.465.000,00 kn	4.282.094,33 kn	-182.905,67	96,03
Godišnja grobna naknada	300.000,00 kn	300.000,00 kn	305.991,95 kn	5.991,95	101,99
Naknada za uređenje voda i vodnog doprinosa	225.000,00 kn	225.000,00 kn	219.048,25 kn	- 5.951,75	97,35
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.701.000,00 kn</b>	<b>4.990.000,00 kn</b>	<b>4.807.134,53 kn</b>	<b>-182.865,47</b>	<b>96,45</b>

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA-RASHODI	PLANIRANO 2022.	PLAN S UKLJUČENOM PRERASPODJELOM 2022.	IZVRŠENO U 2022.	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	3	3-2	3/2
Održavanje nerazvrstanih cesta	865.000,00	847.181,09	<b>826.652,56</b>	-20.528,53	97,58
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	450.000,00	450.000,00	<b>448.819,23</b>	-1.180,77	99,74
Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	300.000,00	300.000,00	<b>299.714,00</b>	-286,00	99,91
Održavanje javnih zelenih površina	1.380.000,00	1.369.344,35	<b>1.292.432,88</b>	-76.911,47	94,39
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	200.000,00	<b>199.250,12</b>	-749,88	99,63
Održavanje groblja	425.000,00	425.000,00	<b>398.396,65</b>	-26.603,35	93,74
Održavanje čistoće javnih površina	770.000,00	770.000,00	<b>722.790,48</b>	-47.209,52	93,87
Održavanje javne rasvjete	600.000,00	622.945,08	<b>619.078,61</b>	-3.866,47	99,38
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.984.470,52</b>	<b>4.807.134,53</b>	<b>- 177.335,99</b>	<b>96,45</b>

Izvršenje programa odražavanja po pojedinoj komunalnoj djelatnosti prikazan je u nastavku:

### 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0266	Usluge redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta	iz komunalne naknade	587.181,09	587.181,09	Izvršeno prema potrebi
R0267	Usluge održavanja - zimsko održavanje cesta	iz komunalne naknade	95.000,00	86.057,09	Izvršeno prema potrebi
R0268	Redovno održavanje opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija	iz komunalne naknade	100.000,00	99.041,88	Izvršeno prema potrebi
R0269	Redovno održavanje semafora	iz komunalne naknade	15.000,00	10.080,00	Izvršeno prema potrebi
R0270	Redovno održavanje podiznog stupića	iz komunalne naknade	50.000,00	44.292,50	Izvršeno prema potrebi
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>847.181,09</b>	<b>826.652,56</b>	

### 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0271	Usluge redovnog i izvanrednog održavanja i popravaka - JP na kojima nije dopušten promet	iz komunalne naknade	450.000,00	448.819,23	Po potrebi su vršeni popravci na javnim površinama
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>450.000,00</b>	<b>448.819,23</b>	

### 3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0277	Usluge upravljanja i održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda	iz naknade za uređenje voda i vodnog doprinosa u iznosu 219.048,25 kn, te 80.665,75 kn iz komunalne naknade	300.000,00	299.714,00	Izvršena je sanacija sistema odvodnje u slijedećim ulicama: Rubeši, Čikovići, Spinčići. Redovito su se čistile vodolovke i sistemi oborinskog kolektora.
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>300.000,00</b>	<b>299.714,00</b>	



## 4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0272	Usluge održavanja zelenih površina i dječjih igrališta	iz komunalne naknade	1.289.344,35	1.223.073,63	U okviru redovnog programa čišćenja zelenih površina izvršena je košnja trave i zakorovljenih travnjaka te orezivanje raznog grmlja i drveća, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala. Pojačano održavanje prema potrebi obuhvaćalo je održavanje parkovnih površina u staroj jezgri grada Kastva (čišćenje, sadnja i zalijevanje), većih zelenih površina uz javno prometne komunikacije, uređenje okoliša objekata u vlasništvu Grada Kastva i drugih površina. Intenzivnije se radilo na formiranju i uređenju cvjetnjaka - proljetna sadnja i jesenska zamjena materijala u cvjetnjacima, formiranje i uređenje travnjaka, kao i intenzivno ljetno zalijevanje travnjaka i cvjetnjaka na području centra grada, na rotorima Šporova jama, Beliči, Jurjeniči, Rešetari i Jurčići. Zasađeno je i održavano cvijeće u 23 vaze u povijesnoj jezgri Grada Kastva. Izvršeno je tretiranje zakorovljenih površina i nužno proljetno tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala uz pomoć auto košare.
R0273	Opskrba vodom - javne površine	iz komunalne naknade	30.000,00	28.611,39	Plaćeno prema ispostavljenim fakturama.
R0401	Usluge tekućeg održavanja sportskih igrališta	iz komunalne naknade	20.000,00	16.968,49	Izvršeno prema potrebi.
R0460	Usluge investicijskog održavanja dječjih igrališta	iz komunalne naknade	30.000,00	23.779,37	Popravci igrala sukladno potrebama.
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>1.369.344,35</b>	<b>1.292.432,88</b>	

## 5. ODRŽAVANJE GRADEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

ODRŽAVANJE GRADEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0274	Usluge održavanja i čišćenja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	iz komunalne naknade	200.000,00	199.250,12	Redovno održavanje klupa na javnim površinama, čišćenje od grafitu i pranje autobusnih nadstrešnica, uređenje i održavanje šterni.
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>199.250,12</b>	

## 6. ODRŽAVANJE GROBLJA

ODRŽAVANJE GROBLJA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0260	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	iz komunalne naknade u iznosu od 38.073,05 kn te iz godišnje grobne naknade u iznosu od 305.991,95 kn	350.000,00	344.065,00	Na Gradskom groblju Kastav i Novom groblju Kastav redovito je vršeno: - pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada. - redovito su se praznile kante za smeće, - provodilo se tekuće održavanje prostora mrtvačnice i pratećih objekata - ekshumacije, - uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav, - održavanje grobnih mjesta o kojima je brigu preuzeo Grad Kastav, - održavanje zelenila – kosile su se travnate površine, vršilo se izgrablavanje i prikupljanje otpada, održavanje živica, ukrasnog grmlja i raslinja, okopavanje grmlja i stabala i sl. Posadila su se nova stabla na Gradskom groblju Kastav. Osim navedenih poslova redovnog održavanja, u okviru izvanrednog održavanja sanirale su se oštećene staze, stepenice, grobni objekti – niše i grobnice te druga infrastruktura i oprema (ograde, vrata, kante za otpad).
R0261	Opskrba vodom – groblje	iz komunalne naknade	25.000,00	11.225,15	Plaćeno po ispostavljenim fakturama.
R0262	Iznošenje i odvoz smeća s groblja	iz komunalne naknade	50.000,00	43.106,50	Redovito je vršen odvoz svijeća sa groblja.
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>425.000,00</b>	<b>398.396,65</b>	

## 7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0275	Usluge čišćenja površina javne namjene i odvoz smeća	iz komunalne naknade	720.000,00	722.790,48	Održavanje čistoće na javnim površinama vršilo se sukladno programu održavanja (godišnji/ tjedni) i uključivalo je slijedeće usluge: <b>Ručno pometanje</b> - obavljalo se sa tri pometaća prema tjednom rasporedu čišćenja te prema prijavama građana i stupnju onečišćenja javno prometnih površina. <b>Odvoz otpada prikupljenog pri pometanju sa samoistovarivačem zapremnine 1 m<sup>3</sup></b> <b>Strojno pometanje javno prometnih površina</b> - obavljalo se po potrebi i na zahtjev <b>Prikupljanje, utovar i odvoz glomaznog otpada ostavljenog na javnim površinama od strane nepoznatih počinitelja obavljalo se sa samoistovarivačem - dizalicarom (grajferom) prema rasporedu Isporučitelju usluge i zahtjevu Naručitelja</b> <b>Pražnjenje košarica za otpatke i zamjena vrećica</b> obavljalo se sukladno rasporedu i potrebama pražnjenja, minimalno jednom tjedno.
R0276	Usluge čišćenja površina javne namjene od snijega i leda	iz komunalne naknade	50.000,00	0,00	Čišćenje površina javne namjene od snijega i leda nije se provodilo zbog povoljnih vremenskih uvjeta.

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>770.000,00</b>	<b>722.790,48</b>
------------------	-------------------	-------------------

## 8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (kn)	IZVRŠENO (kn)	NAPOMENA
R0263	Električna energija - javna rasvjeta	iz komunalne naknade	422.945,08	421.241,22	Plaćeno prema ispostavljenim fakturama.
R0264	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - javna rasvjeta	iz komunalne naknade	200.000,00	197.837,39	Obavljano je redovito u skladu s potrebama.

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>622.945,08</b>	<b>619.078,61</b>
------------------	-------------------	-------------------

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva planirana su sredstva u iznosu 4.990.000,00 kuna tj. nakon izvršene preraspodjele sredstva u iznosu od 4.984.470,52 kuna. Sukladno ovom Izvješću u 2022. godini utrošena su sredstva u iznosu 4.807.134,53 kune, od čega 4.282.094,33 kuna iz sred-

stava komunalne naknade, 305.991,95 kuna iz sredstava godišnje grobne naknade, te 219.048,25 kuna iz naknade za uređenje voda i vodnog doprinosa.

Planirani prihod sredstava komunalne naknade za 2022. godinu za realizaciju ovog Programa iznosi 4.459.470,52 kuna. Ukupno je ostvaren prihod od komunalne naknade u iznosu od 5.050.065,09 kuna uz prenesena sredstva iz 2021. godine u iznosu od 208.640,41 kuna što ukupno iznosi 5.258.705,50 kuna. U Programu održavanja utrošeno je 4.282.094,33 kuna, a u Programu građenja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 825.096,41 kuna komunalne naknade. Slijedom navedenog, iznos od 151.514,76 kuna komunalne naknade ostaje neutrošen.

*KLASA: 363-01/23-01/15*

*URBROJ: 2170-07-03/01-22-1*

*Kastav, 12. travnja 2023.*

Gradonačelnik Grada Kastva

**Matej Mostarac**

**“Službene novine Grada Kastva” - službeno glasilo Grada Kastva**

*Uredništvo:* Gradonačelnik Matej Mostarac, glavni urednik;  
Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, član uredništva;  
Referent I. - Tajnik, član uredništva.

51215 Kastav, Zakona kastafskega 3; tel.: 051/691452; [www.kastav.hr](http://www.kastav.hr)

Grafička priprema i tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka