

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA**1.**

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 154/24) i članka 44. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 4/18 i 36/18 i „Službene novine Grada Kastva“ broj 5/20, 03/21, 2/25), Gradonačelnik Grada Kastva izradio je dana 30. svibnja 2025. godine

IZVJEŠĆE**o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture na području grada Kastva za 2024.
godinu**

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2024. godinu („Službene novine Grada Kastva“ br. 11/23, 5/24, 8/24, 14/24)(u daljnjem tekstu: Program građenja), utvrđuje se izvršenje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Kastva u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine kako slijedi:

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA - PRIHODI	PLANIRANO U 2024.	OSTVARENO U 2024.	RAZLIKA	INDEKS
Prihod iz komunalnog doprinosa	450.000,00 €	462.045,43 €	12.045,43	102,68
Prihod iz komunalnog doprinosa – prijenos iz 2023.	511.130,81 €	511.130,81 €	0,00	100,00
Prihod iz komunalne naknade	47.792,36 €	44.412,11 €	-3.380,25	92,93
Prihod iz naknade za koncesiju	1.600,00 €	1.592,67 €	-7,33	99,54
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	104.700,00 €	18.406,25 €	- 86.293,75	17,58
Kapitalna pomoć – Općina Viškovo	687.110,00 €	578.693,26 €	- 108.416,74	84,22
Prihod iz fondova Europske unije / nacionalnih fondova / PGŽ	296.717,16 €	188.037,89 €	- 108.679,27	63,37
Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	4.000,00 €	3.910,31 €	- 89,69	97,76
Prihod iz vodnog doprinosa i naknade za naplatu NUV-a	7.500,00 €	5.625,00 €	-1.875,00	75,00
Prihod iz kredita	350.000,00 €	12.807,66 €	- 337.192,34	3,66
Prihod iz proračuna	734.511,13 €	136.681,43 €	- 597.829,70	18,61
UKUPNO:	3.195.061,46 €	1.963.342,82 €	-1.231.718,64 €	61,45

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTVA-RASHODI	PLANIRANO U 2024.	IZVRŠENO U 2024.	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	2-1	2/1
Nerazvrstane ceste	938.110,00 €	433.607,58 €	-504.502,42	46,22
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	157.000,00 €	92.685,28 €	-64.314,72	59,04
Javna parkirališta	19.800,00 €	6.687,50 €	-13.112,50	33,78
Javne garaže	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00	0
Javne zelene površine	920.021,46 €	395.106,85 €	-524.914,61	42,95
Gradevine i uređaji javne namjene	109.700,00 €	8.566,35 €	-101.133,65	7,81
Javna rasvjeta	58.620,00 €	36.678,53 €	-21.941,47	62,57
Groblje	791.810,00 €	597.099,51 €	-194.710,49	75,41
UKUPNO:	3.195.061,46 €	1.570.431,60 €	-1.624.599,86 €	49,15

Izvršenje programa građenja po vrstama građevina komunalne infrastrukture prikazan je u nastavku:

NERAZVRSTANE CESTE

NERAZVRSTANE CESTE					
POZ. PRO-RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO SA PRERASPODJELOM (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građ. područja				
R0279.2	Dodatna ulaganja na cesti RU-39	iz komunalnog doprinosa	37.000,00	0,00	Ugovoreni radovi
R0278	Projektna dokumentacija ceste SU2 i OU2 u RZ Žegoti	iz komunalnog doprinosa	18.150,00	3.401,03	Ugovoreno projektiranje
R0283	Projektna dokumentacija – nastavak ceste GMU3 u RZ Žegoti	iz komunalnog doprinosa	16.000,00	0,00	Ugovoreno projektiranje
R0675	Izgradnja ceste GMU3 – RZ Žegoti	iz kredita	150.000,00	12.807,66	Radovi u tijeku
	Ukupno		221.150,00	16.280,69	
	Nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja				
R0285	Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama	iz komunalnog doprinosa	413.000,00	246.252,89	Radovi u tijeku
R0285.1	Dodatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti KA-01	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 65.819,85 €, iz naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 3.910,31 €	70.000,00	69.730,16	Izvršeno
R0285.2	Dodatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti KA-15	iz komunalnog doprinosa	40.000,00	39.468,01	Izvršeno
R0537.1	Izrada glavnog projekta – rekonstrukcija nerazvrstane ceste KA-02	iz komunalnog doprinosa	23.000,00	0,00	Nije izvršeno niti pokrenuta nabava
R0537.2	Izrada projektne dokumentacije – rekonstrukcija NC KA-02 (idejni projekt)	iz proračuna	1.100,00	1.028,60	Izvršeno

R0638	Izrada projektne dokumentacije – cesta OU19	iz proračuna	5.300,00	0,00	Djelomično izvršeno
R0649	Idejni projekt dijela prometnice SU2 unutar UPU5	iz proračuna	5.310,00	0,00	Djelomično izvršeno
R0649.1	Idejni projekt – okretište Rešetari	iz proračuna	250,00	0,00	Djelomično izvršeno
R0678	Dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (zona 4.2)	iz proračuna	65.000,00	23.722,49	Djelomično izvršeno
R0678.3	Dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija	iz komunalnog doprinosa	56.000,00	0,00	Ugovoreno
R0535	Zemljište za nerazvrstane ceste	iz proračuna	38.000,00	37.196,74	Izvršeno
	Ukupno		712.960,00	417.398,89	
SVEUKUPNO			934.110,00	433.607,58	

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

O JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0297	Dodatna ulaganja na pješačkim stazama	Iz komunalnog doprinosa	38.000,00	48.344,25	Izvršeno
R0297.1	Projektne dokumentacije – nogostup uz ŽC Rubeši - Čikovići	Iz komunalnog doprinosa	16.000,00	0,00	Ugovoreno
R0297.3	Projektne dokumentacije – nogostup uz ŽC Turki - Žegoti	Iz komunalnog doprinosa	16.000,00	3.125,00	Djelomično izvršeno
R0673	Izrada projektne dokumentacije – pješačka zona stara jezgra	Iz proračuna	13.000,00	6.250,00	Djelomično izvršeno
R0734	Izrada projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju	Iz proračuna	6.000,00	5.625,00	Izvršeno
R0678.1 i R0678.4	Dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (stara jezgra)	iz proračuna u iznosu od 0,00 €, te iz vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda u iznosu od 5.625,00 €	63.000,00	5.625,00	Djelomično izvršeno
R0297.2	Dodatna ulaganja na šumskim putevima – Loza i Lužina	Iz komunalnog doprinosa	5.000,00	23.716,03	Izvršeno
SVEUKUPNO			157.000,00	92.685,28	

JAVNA PARKIRALIŠTA

JAVNA PARKIRALIŠTA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0508	Dodatna ulaganja na parkiralištima na području Grada	iz komunalnog doprinosa	8.000,00	0,00	Ugovoreno
R0508.3	Izrada projektne dokumentacije – parkiralište Brestovice-Pilepčić	iz komunalnog doprinosa	3.700,00	3.625,00	Izvršeno
R0508.4	Izrada projektne dokumentacije – parkiralište Štivar	iz komunalnog doprinosa	5.000,00	0,00	Ugovoreno
R0508.5	Izrada projektne dokumentacije – parkiralište Na brdih	iz komunalnog doprinosa	3.100,00	3.062,50	Izvršeno
SVEUKUPNO			19.800,00	8.687,50	

JAVNE GARAŽE

JAVNE GARAŽE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0303	Izgradnja garaže u Kastvu (prijelazna investicija)	Iz kredita	200.000,00	0,00	Nije izvršeno

JAVNE ZELENE POVRŠINE

JAVNE ZELENE POVRŠINE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0670.3 i R0670.7	Uređenje javne zelene površine u Tometićima	iz proračuna	177.000,00	13.346,97	Djelomično izvršeno
R0670.4 i R0670.6	Uređenje javne zelene površine u Rudnom	iz proračuna	172.000,00	12.294,23	Djelomično izvršeno
R0735	Uređenje javne zelene površine u Turkima (rasvjeta)	iz komunalne naknade	18.000,00	17.839,75	Izvršeno
R0720	Nabava igrala za dječja igrališta	Iz komunalnog doprinosa u iznosu od 2.307,96 € te iz komunalne naknade u iznosu od 26.572,36 €	30.000,00	28.880,32	Izvršeno
R0670	Dodatna ulaganja na dječjem igralištu Miserkino	iz komunalnog doprinosa	38.000,00	35.004,69	Djelomično izvršeno
R0632 i R0632.1	Dodatna ulaganja na zelenim površinama – mjere prilagodbe klimatskim promjenama – FZOEU - 1.poziv	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 7.804,30 €, te iz fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 31.217,16 €	39.021,46	39.021,46	Izvršeno

R0632.2 R0632.3	i Dodatna ulaganja na zelenim površinama – mjere prilagodbe klimatskim promjenama – FZOEU – 2. poziv	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 63.247,65 €, te iz fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 156.820,73 €	320.000,00	220.068,38	Djelomično izvršeno
R0763 R0763.1	i Dodatna ulaganja na zelenim površinama – mjere prilagodbe klimatskim promjenama – FZOEU – 3. poziv	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 1.148,87 €, iz proračuna u iznosu od 21.351,13 €, iz fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 38.500,00 €	61.000,00	0,00	Pokrenuta nabava
R0764	Geodetske usluge – mjere prilagodbe klimatskim promjenama	iz proračuna	5.000,00	4.213,55	Izvršeno
R0450	Projektna dokumentacija za javne površine	iz proračuna	30.000,00	24.437,50	Djelomično izvršeno
R0450.4	Uređenje spomen obilježja	iz proračuna	30.000,00	0,00	Nije izvršeno
SVEUKUPNO			920.021,46	395.106,85	

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0421	Komunalna oprema	iz proračuna	10.000,00	3.647,50	Izvršeno
R0421.1	Nabava kamera za nadzor brzine	iz proračuna	75.000,00	0,00	Nije izvršeno
R0513	Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama	iz proračuna	12.700,00	925,10	Izvršeno
R0302	Autobusne čekaonice	iz proračuna	12.000,00	3.993,75	Izvršeno
SVEUKUPNO			109.700,00	8.566,35	

JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0617.1	Izrada projektne dokumentacije – obnova JR u staroj jezgri	iz komunalne naknade	3.220,00	0,00	Ugovoreno
R0442.1	Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 35.085,86 €, te iz naknade za koncesiju u iznosu od 1.592,67 €	55.400,00	36.678,53	Izvršeno
SVEUKUPNO			58.620,00	36.678,53	

GROBLJE

GROBLJE					
POZ. PRORAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0287	Izgradnja ukopnih polja – faza III.	iz kapitalne pomoći	582.410,00	560.287,01	Izvršeno
R0287.1 i R0287.2	Projektiranje i izgradnja ukopnih polja – faza IX.	iz dodjele grobnih mjesta u iznosu od 7.609,38 €, te iz kapitalne pomoći u iznosu od 7.609,38 €	100.000,00	15.218,76	Djelomično izvršeno
R0287.3 i R0287.4	Projektiranje i izgradnja ukopnih polja – faza X.	iz dodjele grobnih mjesta u iznosu od 6.609,37 €, te iz kapitalne pomoći u iznosu od 6.609,37 €	100.000,00	13.218,74	Djelomično izvršeno
R0765 i R0765.1	Projektiranje i izgradnja ukopnih polja – faza XI.	iz dodjele grobnih mjesta u iznosu od 3.000,00 €, te iz kapitalne pomoći u iznosu od 3.000,00 €	7.000,00	6.000,00	Djelomično izvršeno
R0765.2 i R0765.3	Projektiranje – dokumentacija ograde groblja	iz dodjele grobnih mjesta u iznosu od 1.187,50 €, te iz kapitalne pomoći u iznosu od 1.187,50 €	2.400,00	2.375,00	Izvršeno
SVEUKUPNO			791.810,00	597.099,51	

Za izvršenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Kastva u 2024. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.195.061,46 eura. Prema ovom Izvješću, u 2024. godini utrošeno je 1.570.431,60 eura, od čega 580.265,02 eura iz komunalnog doprinosa, 44.412,11 eura iz komunalne naknade, 1.592,67 eura iz naknade za koncesiju, 18.406,25 eura iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, 3.910,31 eura iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 188.037,89 eura iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, 578.693,26 eura iz kapitalne pomoći – Općina Viškovo, 5.625,00 € iz vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda, 12.807,66 eura iz kredita te 136.681,43 eura iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Prihod od sredstava komunalnog doprinosa u 2024. godini ostvaren je u iznosu od 973.176,24 eura pribrajanjem i prenesenih sredstava iz 2023. godine u iznosu od 511.130,81 eura. Više ostvareni prihod komunalnog doprinosa od 392.911,22 eura utrošit će se u 2025. godini.

Prihod komunalne naknade u ovom Programu ostvaren je u iznosu od 47.792,36 eura i utrošen je u iznosu od 44.412,11 eura.

Prihod naknade za koncesije ostvaren je u iznosu od 1.592,67 eura i u cijelosti je utrošen.

Prihod od naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ostvaren je u iznosu od 18.406,25 eura i utrošen je u cijelosti.

Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvaren je u iznosu od 3.910,31 eura i u cijelosti je utrošen.

KLASA: 363-01/25-01/23

URBROJ: 2170-7-03/01-25-1

Kastav, 30. svibnja 2025. godine

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

Matej Mostarac