

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

1.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 154/24) i članka 44. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 4/18 i 36/18 i „Službene novine Grada Kastva“ broj 5/20, 03/21, 2/25), Gradonačelnik Grada Kastva izradio je dana 5. svibnja 2026. godine

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2025. godinu

Izvjeshćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Kastva za 2025. godinu („Službene novine Grada Kastva“ br. 13/24, 2/25, 7/25, 10/25)(u daljnjem tekstu: Program građenja), utvrđuje se izvršenje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Kastva u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine kako slijedi:

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA - PRIHODI	PLANIRANO U 2025.	OSTVARENO U 2025.	RAZLIKA	INDEKS
Prihod iz komunalnog doprinosa	692.911,22 €	603.058,70 €	-89.852,52	87,03
Prihod iz komunalne naknade	39.588,47€	65.018,53 €	25.430,06	164,24
Prihod iz naknade za koncesiju	1.600,00 €	500,00 €	-1.100,00	31,25
Prihod iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	225.000,00 €	155.714,11 €	-69.285,89	69,21
Kapitalna pomoć – Općina Viškovo	225.000,00 €	155.714,25 €	- 69.285,75	69,21
Prihod iz fondova Europske unije / nacionalnih fondova / PGŽ	543.179,27 €	535.567,14 €	- 7.612,13	98,60
Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	4.000,00 €	2.341,76 €	- 1.658,24	58,54
Prihod iz vodnog doprinosa i naknade za naplatu NUV-a	1.875,00 €	5.202,78 €	3.327,78	277,48
Prihod iz kredita	1.294.000,00 €	988.528,33 €	- 305.471,67	76,39
Prihod iz proračuna	1.987.685,31 €	1.469.737,58 €	- 517.947,73 €	73,94
UKUPNO:	5.014.839,27 €	3.981.383,18 €	-1.033.456,09	79,39

ISKAZ FINANCIJSKIH SRED-STAVA-RASHODI	PLANIRANO U 2025.	IZVRŠENO U 2025.	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	2-1	2/1
Nerazvrstane ceste	2.271.110,00 €	1.707.370,30 €	-563.739,70	75,18
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	514.250,00 €	335.832,81 €	-178.417,19	65,31
Javna parkirališta	165.900,00 €	76.084,68 €	-89.815,32	45,86
Javne garaže	0,00 €	0,00 €	0,00	0
Javne zelene površine	1.486.579,27 €	1.451.845,42 €	-34.733,85	97,66
Građevine i uređaji javne namjene	54.000,00 €	45.747,60 €	-8.252,40	84,72
Javna rasvjeta	73.000,00 €	53.074,01 €	-19.925,99	72,70
Groblje	450.000,00 €	311.428,36 €	-138.571,64	69,21
UKUPNO:	5.014.839,27 €	3.981.383,18 €	-1.033.456,09 €	79,39

Izvršenje programa građenja po vrstama građevina komunalne infrastrukture prikazan je u nastavku:
NERAZVRSTANE CESTE

NERAZVRSTANE CESTE					
POZ. PRO- RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO SA PRERASPODJE- LOM (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građ. područja				
R0675	Izgradnja ceste GMU3 – RZ Žegoti	iz kredita	837.000,00	826.476,89	Izvršeni radovi, čeka se tehnički pregled
R0283.1	Projektna dokumentacija – nastavak ceste GMU3 u RZ Žegoti	iz komunalnog doprinosa	3.000,00	4.916,25	Djelomično izvršeno
R0279	Dodatna ulaganja na cesti RU-39	iz komunalnog doprinosa	34.500,00	34.444,21	Izvršeno
R0796	Izrada projektne dokumentacije ceste u Jardašima	iz proračuna	5.000,00	2.250,00	Izvršeno
R0796.1	Izrada projektne dokumentacije pristupne ceste u UPU6 (Klesarija)	iz proračuna	2.500,00	0,00	Ugovoreno
R0278.6	Izrada projektne dokumentacije ceste SU2 i OU2 u RZ Žegoti	iz komunalnog doprinosa	3.500,00	6.288,75	Djelomično izvršeno
	Ukupno		885.500,00	874.376,10	
	Nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja				
R0285	Dodatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti RU-16	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 19.593,55 € te iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 2.341,76 €	22.000,00	21.935,31	Izvršeno
R0285.1	Dodatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti RU-18	iz komunalnog doprinosa	40.000,00	29.039,58	Djelomično izvršeno
R0285.2	Dodatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti SP-17	iz komunalnog doprinosa	42.000,00	41.625,00	Izvršeno
R0285.3	Dodatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti SP-23	iz komunalnog doprinosa	46.000,00	39.382,50	Izvršeno
R0285.4	Dodatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti BR-10	iz komunalnog doprinosa	85.000,00	28.618,06	Djelomično izvršeno

R0285.5	Dotatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti BR-20	iz komunalnog doprinosa	29.000,00	28.968,71	Izvršeno
R0285.7	Dotatna ulaganja na nerazvrstanim cestama	iz komunalnog doprinosa	166.750,00	160.739,39	Izvršeno
R0285.8	Dotatna ulaganja na nerazvrstanim cestama BR-36 i BR-29	iz proračuna	36.000,00	35.913,74	Izvršeno
R0285.9	Dotatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti RU-67	iz proračuna	25.000,00	20.070,24	Djelomično izvršeno
R0285.10	Dotatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti RU-33	iz proračuna	20.000,00	0,00	Ugovoreno
R0509	Izgradnja ceste Čikovići – 111. brigade ZNG u Kastvu	iz proračuna u iznosu od 1.250,00 € te iz kredita 162.051,44 €	458.250,00	163.301,44	Djelomično izvršeno
R0638	Izrada projektne dokumentacije – cesta OU19	iz proračuna	5.300,00	0,00	Ugovoreno
R0278	Izrada projektne dokumentacije ceste OU-20 unutar UPU1	iz proračuna	2.000,00	0,00	Djelomično izvršeno
R0278.2	Izrada projektne dokumentacije ceste u Banima	iz proračuna	20.000,00	2.868,75	Djelomično izvršeno
R0278.3	Izrada projektne dokumentacije ceste BR-04	iz proračuna	10.000,00	0,00	Nije izvršeno
R0278.5	Izrada projektne dokumentacije ceste Čikovići-111. brigada	iz komunalnog doprinosa	20.000,00	17.450,00	Izvršeno
R0278.7	Izrada projektne dokumentacije ceste RU-71	iz proračuna	20.000,00	0,00	Ugovoreno
R0649	Izrada projektne dokumentacije za odbojne ograde	iz proračuna	0,00	14.287,50	Djelomično izvršeno
R0649.2	Idejni projekt dijela prometnice SU-2 unutar UPU5	iz proračuna	5.310,00	14.006,25	Djelomično izvršeno
R0678	Dotatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (zona 4.2)	iz proračuna	42.000,00	39.412,94	Izvršeno
R0678.2	Dotatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (Belići)	iz proračuna	60.000,00	5.147,38	Djelomično izvršeno
R0678.3	Dotatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija	iz proračuna	56.000,00	49.071,84	Djelomično izvršeno
R0678.4	Dotatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (RU-32)	iz proračuna	45.000,00	0,00	Ugovoreno
R0678.5	Dotatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (RU-38)	iz proračuna	63.000,00	55.820,31	Izvršeno
R0678.6	Dotatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (SP-40)	iz proračuna	47.000,00	37.638,76	Djelomično izvršeno
R0535	Zemljište - nerazvrstane ceste	iz proračuna	20.000,00	27.696,50	Izvršeno
	Ukupno		1.385.610,00	832.994,20	
		SVEUKUPNO	2.271.110,00	1.707.370,30	

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA					
POZ. PRO- RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0297	Dodatna ulaganja na pješačkim stazama	iz komunalnog doprinosa	40.000,00	40.383,18	Izvršeno
R0297.1	Izrada projektne dokumentacije – nogostup uz ŽC Turki - Žegoti	iz proračuna	18.000,00	17.562,50	Izvršeno
R0297.4	Projektna dokumentacija – nogostup uz ŽC Rubeši-Čikovići	iz komunalnog doprinosa	22.000,00	13.537,50	Djelomično izvršeno
R0783	Dodatna ulaganja na nogostupima	iz komunalnog doprinosa	77.000,00	76.820,01	Izvršeno
R0673	Izrada projektne dokumentacije – pješačka zona stara jezgra	iz proračuna	6.750,00	0,00	Djelomično izvršeno
R0810	Izrada projektne dokumentacije za uređenje Trga Matka Laginje	iz proračuna	20.000,00	0,00	Ugovoreno
R0810.1	Izrada projektne dokumentacije za uređenje Trga Belveder	iz proračuna	10.000,00	0,00	Ugovoreno
R0678.8	Dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (Žudika)	iz proračuna	80.000,00	0,00	Ugovoreno
R0678.1	Dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (Pelini)	iz proračuna	63.000,00	61.217,96	Izvršeno
R0678.9 R0678.10	Dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji - ulica Zakona kastaškoga	iz proračuna u iznosu od 43.644,50 € te iz vodnog doprinosa 5.202,78,00 €	50.000,00	48.847,28	Izvršeno
R0678.11	Dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji – Riječka aglomeracija (RU-42)	iz proračuna	40.000,00	0,00	Ugovoreno
R0802	Arheološki nadzor – oborinska	iz proračuna	3.000,00	3.000,00	Izvršeno
R0734	Izrada projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju	iz proračuna	10.000,00	0,00	Ugovoreno
R0786	Dodatna ulaganja – opločenje stare jezgre	iz proračuna	74.500,00	74.464,38	Izvršeno
SVEUKUPNO			514.250,00	335.832,81	

JAVNA PARKIRALIŠTA

JAVNA PARKIRALIŠTA						
POZ. PRO- RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA	
R0508.1	Izrada projektne dokumentacije – parkiralište Miserkino	iz proračuna	8.000,00	0,00	Nije ugovoreno	
R0508.8	Dodatna ulaganja na parkiralištima – projektna dokumentacija Štivar	iz proračuna	5.000,00	3.625,00	Izvršeno	
R0508.7	Dodatna ulaganja – parkiralište Štivar	iz komunalnog doprinosa	60.000,00	59.637,74	Izvršeno	
R0508.2	Dodatna ulaganja – parkiralište Spinčići	iz proračuna	3.400,00	5.387,50	Izvršeno	
R0508.3	Dodatna ulaganja – parkiralište Kundajevo	iz proračuna	3.700,00	3.684,44	Izvršeno	
R0508.4	Izrada projektne dokumentacije – parkiralište NN Čikovići-Jurjenići	iz proračuna	3.800,00	3.750,00	Izvršeno	
R0508.9	Dodatna ulaganja – parkiralište Brestovice	iz proračuna	82.000,00	0,00	Ugovoreno	
SVEUKUPNO			165.900,00	76.084,68		

JAVNE ZELENE POVRŠINE

JAVNE ZELENE POVRŠINE						
POZ. PRO-RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA	
R0670.2 R0670.4	Uređenje javne zelene površine u Rešetarima	iz proračuna	150.000,00	136.274,53	Djelomično izvršeno	
R0450.4	Uređenje spomen obilježja	iz proračuna	19.000,00	18.890,00	Izvršeno	
R0450.5	Izrada projektne dokumentacije platoa kod nove područne škole	iz proračuna	10.000,00	9.162,50	Djelomično izvršeno	
R0450.3	Izrada projektne dokumentacije javne površine u Spinčićima	iz proračuna	20.000,00	24.120,00	Izvršeno	
R0450.2	Izrada projektne dokumentacije –javna površina Brnčići	iz proračuna	22.000,00	0,00	Ugovoreno	
R0670.6	Uređenje javne zelene površine u Rudnom	iz proračuna	168.900,00	176.803,81	Izvršeno	
R0670.7	Uređenje javne zelene površine u Tometićima	iz komunalnog doprinosa u iznosu od 1.614,27 €, iz komunalne naknade u iznosu od 65.018,53 €, te iz proračuna u iznosu od 144.450,31 €	190.200,00	211.083,11	Djelomično izvršeno	
R0720	Nabava igrala za dječja igrališta	iz proračuna	9.000,00	8.613,98	Izvršeno	
R 0 6 3 2 . 2 , R 0 6 3 2 . 3 , R0632.4	Dodatna ulaganja na zelenim površinama – mjere prilagodbe klimatskim promjenama – FZOEU – 2. poziv	iz proračuna u iznosu od 198.300,00 € te iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 193.179,27 €	391.479,27	391.427,25	Izvršeno	
R 0 7 6 3 , R0763.1	Dodatna ulaganja na zelenim površinama – mjere prilagodbe klimatskim promjenama – FZOEU – 3. poziv	iz proračuna u iznosu od 124.544,87 € te iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 342.387,87 €	485.000,00	466.932,74	Izvršeno	
R0764	Geodetske usluge – mjere prilagodbe klimatskim promjenama	iz proračuna	3.000,00	0,00	Nije ugovoreno	
R0450	Projektna dokumentacija za javne površine	iz proračuna	18.000,00	8.537,50	Izvršeno	
SVEUKUPNO			1.486.579,27	1.451.845,42		

GRADEVINE I UREDAJI JAVNE NAMJENE

GRADEVINE I UREDAJI JAVNE NAMJENE					
POZ. PRO- RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0421	Komunalna oprema	iz proračuna	25.000,00	23.498,75	Izvršeno
R0616	Dodatna ulaganja – postava poluukopanih spremnika (Tometići)	iz proračuna	23.000,00	22.248,85	Izvršeno
R0784	Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama	iz proračuna	6.000,00	0,00	Nije ugovoreno
SVEUKUPNO			54.000,00	45.747,60	

JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA					
POZ. PRO- RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA
R0617 R0617.1	Izrada projektne dokumentacije – proširenje javne rasvjete	iz naknade za koncepciju	5.000,00	500,00	Ugovoreno
R0442	Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti	iz proračuna	68.000,00	52.574,01	Izvršeno
SVEUKUPNO			73.000,00	53.074,01	

GROBLJE

GROBLJE						
POZ. PRO- RAČ.	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO (€)	IZVRŠENO (€)	NAPOMENA	
R 0 2 8 7 , R 0 2 8 7 . 1 , R0287.2	Izgradnja ukopnih polja – faza IX	iz dodjele grobnih mjesta u iznosu od 100.000,00 € te iz kapitalne pomoći u iznosu od 100.000,00 €	200.000,00	156.132,51	Djelomično izvršeno	
R0287.3 i R0287.4	Izgradnja ukopnih polja – faza X	iz dodjele grobnih mjesta u iznosu od 100.000,00 € te iz kapitalne pomoći u iznosu od 100.000,00 €	200.000,00	110.780,12	Djelomično izvršeno	
R 0 7 6 5 , R0765.1	Projektiranje i izgradnja ukopnih polja – faza XI	iz dodjele grobnih mjesta u iznosu od 25.000,00 € te iz kapitalne pomoći u iznosu od 25.000,00 €	50.000,00	44.515,73	Djelomično izvršeno	
SVEUKUPNO			450.000,00	311.428,36		

Za izvršenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Kastva u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.014.839,27 eura. Prema ovom Izvješću, u 2025. godini utrošeno je 3.981.383,18 eura, od čega 603.058,70 eura iz komunalnog doprinosa, 65.018,53 eura iz komunalne naknade, 500,00 eura iz naknade za koncesiju, 214.538,82 eur iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, 2.341,76 eura iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 535.567,14 eura iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, 155.714,25 eura iz kapitalne pomoći – Općina Viškovo, 5.202,78 € iz vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda, 988.528,33 eura iz kredita te 1.469.737,58 eura iz Proračuna Grada.

Prihod od sredstava komunalnog doprinosa u 2025. godini ostvaren je u iznosu od 720.749,66 eura pribrajanjem i prenesenih sredstava iz 2024. godine u iznosu od 392.911,22 eura. Više ostvareni prihod komunalnog doprinosa utrošit će se u 2026. godini.

Prihod komunalne naknade u ovom Programu ostvaren je u iznosu od 65.018,53 eura i utrošen je u cijelosti.

Prihod naknade za koncesije ostvaren je u iznosu od 1.592,67 eura i za ovaj program utrošen je u iznosu od 500,00 eura.

Prihod od naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ostvaren je u iznosu od 214.538,82 eura i za ovaj program utrošen je u iznosu od 158.055,87 eur.

Prihod iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvaren je u iznosu od 2.341,76 eura i u cijelosti je utrošen.

KLASA: 363-01/26-01/23

URBROJ: 2170-7-03/01-26-1

Kastav, 5. svibnja 2026. godine

GRADONAČELNIK GRADA KASTVA

Matej Mostarac